

ინფორმაცია ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებული კაპიტალური (საინვესტიციო) პროექტების შესრულების შესახებ

ათასი ლარი									
პროგრამული კოდი	დასახელება	პროექტის მილიანი დაფინანსება	2021 წლის ჩათვლით გაწეული საკაპო ხარჯი	2022 წლის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებულ თანხა	2022 წლის საკაპო შესრულება	შემდგომი წლების პროგნოზი	პროექტის დაწყების ფაქტობრივი თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	2022 წელს განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა
	სულ კაპიტალური პროექტები	867,745.8	400,148.6	203,983.7	133,500.5	253,688.8			
01 01 01	ქ. თბილისში, მუხრან მაჰავარიანისა და მარშალ გელოვანის გამზირის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის პროექტირება-შენებლობის სამუშაოები	16,478.4	12,502.8	2,327.7	240.7	3,734.8	10.07.2019წ	2023წ	პროექტის ფარგლებში, ჩატარდა შემდეგი სახის სამუშაოები: მიწის სამუშაოები (კერძოდ - მიწის მოჭრა, კლდოვანი გრუნტის დამუშავება, დატვირთვა და გატანა ნაყარში); მაღალ ყრილობზე ყრილის ტანის არმირება გეომატით; გაბიონის კედლების მოწყობა; სანიაღვრე არხების თხრილების მოწყობა; ნილ-ჯერსის ტიპის ბორდიურების ჩამოსხმა და ტროტუარების მოწყობის სამუშაოები; საგზაო სამისი (ასფალტო ბეტონის საფარის მოწყობა).
01 01 01 01 02 01 02 05 02 09 01	ისნის რაიონში, ქეთევან დედოფლის გამზირის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	14,399.3	840.0	13,559.3	13,559.3		08.07.2021წ	2022წ	განხორციელდა სხვადასხვა სამუშაოები, მათ შორის გზის საფარის მოწყობა, ქვაფენილები, ფილები, ბორდიურები, საკაბელო კომუნიკაციები, ლითონის მოაჯირების დემონტაჟი/მონტაჟი; 3 კუბ.მ ნაგავშემკრები კონტეინერების მოწყობა ბეტონის ბუნკერით და ქვაბულის მოსაწყობად მიწის სამუშაოები; გარე განათების სისტემის მოწყობა; საგზაო მონიშვნები
01 01 01 01 02 01 02 05 02 09 01 03 02	მთაწმინდის რაიონში, პ. მელიქიშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციისა და ფილარმონიის წინ არსებული მოედნის რეაბილიტაციის სამუშაოები	12,653.0		12,312.3	10,952.9	1,700.0	25.02.2022წ	2023წ	განხორციელდა სხვადასხვა სამუშაოები, მათ შორის გზის საფარის მოწყობა, ქვაფენილები, ფილები, ბორდიურები, საკაბელო კომუნიკაციები, ლითონის მოაჯირების და ბოქვინტების დემონტაჟი/მონტაჟი, ფილარმონიის წინ მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; 3 კუბ.მ ნაგავშემკრები კონტეინერების მოწყობა ბეტონის ბუნკერით და ქვაბულის მოსაწყობად მიწის სამუშაოები; გარე განათების სისტემის მოწყობა; საგზაო მონიშვნები, 2023 წელს დაიფარება შესრულებული დაგეგმილი სამუშაოების ღირებულება
01 02 01	თბილისის ავტობუსების პროექტის გაგრძელება ფაზა II (საოპერაციო ნომერი - 51207)	320,284.9	239,877.2	17,750.0				80,407.7	თბილისის ავტობუსების გაგრძელების შესახებ სასესიო ხელშეკრულების, მეორე ტრანშით გათვალისწინებული სამუშაოებზე (I ავტობაზის რეკონსტრუქცია/შენებლობის სამუშაოებისა და II ავტობაზაში გაზით მომარაგების/დატუმბვის სიმძლავრეების გაზრდისთვის საჭირო საქონლის (მონტაჟით) შესყიდვა), 2022 წლის 11 იანვარს შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანიისა და საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია GMCS შორის, ხელი მოეწერა პროექტის განმახორციელებელი ჯგუფის მხარდაჭერა და ზედამხედველობა პროგრამის (GrCF – Tbilisi Bus Extension/Georgia Bus Depot Rehabilitation: PIU Support and Supervision) შესახებ ხელშეკრულებას, რომლის ღირებულებაც შეადგენს 754 850.00 ევროს. აღნიშნული პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფის მიზნით ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის, აქციონერების სპეციალური ფონდიდან გამოყოფილია გრანტი 300 000 ევროს ოდენობით, ხოლო დარჩენილი 454 850.00 ევროს ანაზღაურება მოხდება ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) ამავე პროექტის სასესიო რესურსებიდან. გარდა ამისა, 2022 წლის III კვარტალში მომზადებული იქნა სატენდერო დოკუმენტაცია II ავტობაზაში გაზით მომარაგების/დატუმბვის სიმძლავრეების გაზრდისთვის საჭირო საქონლის (მონტაჟით) შესყიდვის შესახებ და 2022 წლის 25 ავისტოს შესყიდვის შესახებ ტენდერი გამოცხადებული იქნა, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის შესყიდვების პორტალზე (EBRD Client E-Procurement Portal (ECEPP)). 48 პოტენციურმა მონაწილე დარეგისტრირდა შესყიდვების პორტალზე და გაეცნო სატენდერო დოკუმენტაციას. ტენდერი დაიხურა 2022 წლის 21 ნოემბერს. ტენდერი წინადადება შემოიტანა მხოლოდ ერთმა მონაწილემ, თუმცა შემოტანილი წინადადება საწყის ეტაპზეც ცნობილი იქნა როგორც შეუსაბამო და განხილვის შემდგომ ეტაპზე ვერ გადავიდა. საკონსულტაციო მომსახურების ფარგლებში, 2022 წლის IV კვარტალში მომზადებულია ავტობუსების I ავტობაზის რეკონსტრუქცია /შენებლობის სამუშაოებისთვის სატენდერო დოკუმენტაცია და 2022 წლის 13 ოქტომბერს შესყიდვის შესახებ ტენდერი გამოცხადებული იქნა. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის შესყიდვების პორტალზე (EBRD Client E-Procurement Portal (ECEPP)). 45 პოტენციურმა მონაწილე დარეგისტრირდა შესყიდვების პორტალზე და გაეცნო სატენდერო დოკუმენტაციას. ტენდერი დასრულდება 2023 წლის 28 თებერვალს. აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან მიმდინარეობს შეთანხმებები პროცესის გაგრძელების, სატენდერო დოკუმენტაციის და შესყიდვის მეთოდის დაზუსტების შესახებ
01 02 02	180 ერთეული 8 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსის შეძენა	74,478.1	46,764.0	27,714.1	27,714.1		2021წ	2022წ	თანამედროვე ევროპული სტანდარტების ახალი 180 ერთეული 8 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსის შესაძენად დაფარულია ხელშეკრულებით (2021 წლის 11 ივნისს შპს "ჯი თი გრუმიან" გაფორმებული იქნა 21 289 768,20 ევროს ღირებულების №0300/10/103 ხელშეკრულება) დარჩენილი ვალდებულება. პროექტის ფარგლებში 2021 წელს მოწოდებული იქნა 180 ერთეული ISUZU-ს მარკის ავტობუსი.
02 01	ქ. თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩისა და ზაგების დამაკავშირებელი ხიდური გადასასვლელის მოწყობის სამუშაოები	31,151.5	6,000.0	7,500.0	7,451.5	17,700.0	25.03.2021წ	2023წ	პროექტის ფარგლებში ჩატარდა შემდეგი სახის სამუშაოები: გზაგამკარის სამუშაოები; შუალედური და განაპირა ბურჯების სამუშაოები; უნივერსიტეტის ქუჩის მხარეს საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები და საკარადე კედლისა და ფრიტების მოწყობა; ასევე, ამ ეტაპისთვის მიმდინარეობს საპანალიზაციო და წყლის სისტემის გადაადგილების სამუშაოები.
02 10	წინამძღვრიშვილის N1 რეაბილიტაცია	5,324.3	4,818.1	506.2	506.2		2019წ	2022წ	განხორციელდა შენობა-ნაგებობის რესტავრაცია-რეაბილიტაციის სამუშაოები. ობიექტიდან გავეცილია 73 ოჯახი. მოეწყო ახალი გადახურვა, ახალი კიბის უჯრედი, ახალი სველი წერტილები. შეიღება ფასადი. კეთილმოწყობა ჩაუტარდა შიდა ეზოს და სხვა. დაიფარა დარჩენილი ვალდებულება

პროგრამული კოდი	დასახელება	პროექტის მთლიანი დაფინანსება	2021 წლის ჩათვლით გაწეული საკაპო ხარჯი	2022 წლის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული თანხა	2022 წლის საკაპო შესრულება	შემდგომი წლების პროგნოზი	პროექტის დაწყების ფაქტობრივი თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	2022 წელს განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა
02 10	ორბელაინის ქუჩა N19-23-27 სარეაბილიტაციო სამუშაო და რომი ქუჩა N4 დამატებითი სარეაბილიტაცია სამუშაოები	10,000.0	3,261.5	3,138.5	3,138.5	3,600.0	2020წ	2023წ	განხორციელდა შენობა-ნაგებობის რესტავრაცია-რეაბილიტაციის სამუშაოები. ობიექტიდან გაყვანილია 19 ოჯახი. დასრულდა რომის N4 სამუშაოები და დემატა ორბელაინის N27. განხორციელდა სამშენებლო, სარეაბილიტაციო სამუშაოები.შიდა წყალსადენის და სანტექნიკური მოწყობილობების, შიდა და გარე საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის, ელ.სამონტაჟო, გარე კომუნიკაციის და კეთილმოწყობის სამუშაოები. გრძელდება სამუშაოები.
02 10	საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (ADB)	102,522.4	3,713.2	10,000.0	2,138.8	96,670.4	2020წ	2027წ	სასესხო ხელშეკრულების ფარგლებში განხორციელდა ტექნიკურ-ეკონომიკურ დასაბუთების მომზადება თბილისში მდინარე მტკვარზე საზოგადოებრივი და ტურისტული სატრანსპორტო მომსახურების განვითარებისთვის; მდგრადი ურბანული მოთხოვნის გეგმის შემუშავება; აუდიტის მომსახურება; ვერის პარკის რეაბილიტაციის და თბილისის ერსახის გაუმჯობესების დეტალური დიზაინი; დიდმის პარკის მშენებლობის ზედამხედველობა; პროექტის კონსულტანტების ანაზღაურება;
02 10	ახოსპირელის პირველი ჩიხის N2-4- ში, ახოსპირელის მესამე ჩიხის N5/6-ში, ლეონთოვის N1/9-ში და ლეონთოვის N3-ში მდებარე შენობების რეაბილიტაცია	5,132.0	2,007.6	3,124.4	1,495.7	1,628.8	2021წელი	2023წელი	განხორციელდა გუდიაშვილის მოედანზე მდებარე შენობების რეაბილიტაციის სამუშაოები. ობიექტიდან გაყვანილია 20 ოჯახი. მოეწყო ახალი კიბის უჯრედი, ახალი სველი წერტილები. შეიღება ფასადი. კეთილმოწყობა ჩაუტარდა შიდა ეზოს და სხვა. გრძელდება სამუშაოები
02 10	გუდიაშვილის მოედნის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის და ა. თბილისის ქ.N1, N4, N7, N2, N6, ახოსპირელის ქ.N3/7, ჯიბლადის ქ.N3, N5, ა. საიათნოვას ქ.N1-ში მდებარე შენობების კონსტრუქციული ნაწილის გამაგრება-გადიერების და სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები	22,255.6		5,454.7	3,002.8	19,252.9	2022წელი	2023წელი	განხორციელდა გუდიაშვილის მოედანზე მდებარე შენობების და გუდიაშვილის მოედნის რეაბილიტაციის სამუშაოები. ობიექტიდან გაყვანილია 97 ოჯახი. განხორციელდა სამშენებლო, სარეაბილიტაციო სამუშაოები.შიდა წყალსადენის და სანტექნიკური მოწყობილობების, შიდა და გარე საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის, ელ.სამონტაჟო, გარე კომუნიკაციის და კეთილმოწყობის სამუშაოები. გრძელდება სამუშაოები.
02 10	გია აბესაძის ქუჩა N21/ზ, კუფტინის ქუჩა N14, გია აბესაძის ქუჩა N23, გუდიაშვილის ქუჩა N2, აზო თბილისის N3/8 და აზო თბილისის N3 მდებარე შენობების რეაბილიტაცია	15,208.2	12,197.1	962.2	347.3	2,663.8	2018წელი	2023წელი	განხორციელდა გუდიაშვილის მოედანზე მდებარე შენობების რეაბილიტაციის სამუშაოები. ობიექტიდან გაყვანილია 12 ოჯახი. მოეწყო ახალი კიბის უჯრედი, ახალი სველი წერტილები. შეიღება ფასადი. კეთილმოწყობა ჩაუტარდა შიდა ეზოს და სხვა. გრძელდება სამუშაოები
02 10	აზო თბილისის ქ. N2, N6 და გუდიაშვილის მოედანი N9 - ში მდებარე შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია	5,659.4	5,636.4	22.8	22.8		2020წ	2022წ	სამივე შენობას ჩაუტარდა სრული რეაბილიტაციის სამუშაოები. მოეწყო ახალი კიბის უჯრედი, ახალი სველი წერტილები. შეიღება ფასადი. კეთილმოწყობა ჩაუტარდა შიდა ეზოს და სხვა. დაიფარა დარჩენილი ვალდებულება
02 10	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის რეაბილიტაცია	39,070.2	21,081.8	12,743.0	12,743.0	5,245.4	2020წელი	2023წელი	განხორციელდა შენობა-ნაგებობის რესტავრაცია-რეაბილიტაციის სამუშაოები. გათბობა-გაგრილება-ვენტილაციის, სუსტი დენის მოწყობის, სახანძრო გაყვანილობის, წყალსადენ-კანალიზაციის, ელექტრო სამონტაჟო, სახურავის გადახურვის, შშმ ლიფტების მოწყობის და სხვა სამუშაოები. გრძელდება სამუშაოები.
02 10	კადეტთა კორპუსი - თაბუკაშვილის N46, ლაღიძის N2 სახლების რეაბილიტაცია	13,832.0	5,825.7	2,694.3	2,694.3	5,312.0	2020წელი	2024წელი	მიმდინარეობს თაბუკაშვილის N46, ლაღიძის N2 სახლების რეაბილიტაცია. ობიექტიდან გაყვანილია 69 ოჯახი. განხორციელდა სამშენებლო, სარეაბილიტაციო სამუშაოები. შიდა წყალსადენის და სანტექნიკური მოწყობილობების, შიდა და გარე საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის, ელ.სამონტაჟო, გარე კომუნიკაციის და კეთილმოწყობის სამუშაოები. გრძელდება სამუშაოები.
03 01	ქ. თბილისში, ვაკის პარკის ტერიტორიაზე არსებული შადრევნებისა და კასკადის სარეაბილიტაციო სამუშაოების	12,979.9	257.3	7,841.9	6,067.0	6,655.6	22.10.2021წ	2023 წ	დასრულებულია: 1). ოვალური შადრევნის ჰიდროიზოლაცია და მოპირკეთების სამუშაოების 90%; 2). დიდი კასკადის ჰიდროიზოლაციის სამუშაოების დაახლოებით 75% და მოპირკეთების სამუშაოების დაახლოებით 15%; 3).კაბელარხების მოწყობა დიდ კასკადზე და ჩამოსხმულია დიდი კასკადის კიბეების 60%; 4). დასრულებულია მრგვალი შადრევანი, მცირე კასკადი და მართვის ცენტრის შენობა. მიმდინარეობს სამუშაოების ბოლო ეტაპები და მოპირკეთების სამუშაოები.
03 01	ქალაქ თბილისში, ზღვისუბნის პარკის მოწყობის სამუშაოების	39,280.5	15,001.7	23,778.8	7,598.7	16,680.2	06.11.2020წ	2023წ	დასრულებულია: 1). აშენებულია კაფის კონსტრუქცია, მედიათეკა, სატუმბო სადგური #1 და #2 კონსტრუქცია (დარჩენილია მოპირკეთების სამუშაოები); 2). ნაწილობრივ დასხმულია ქვედა ბილიკების 60 % და ზედა ბილიკები მოყვანილია საპროექტო არეალზე; 3). შესრულდა სარწყავი ქსელის, სანიაღვრე-სადრენაჟე, გარე განათების, ელექტრო და ვიდეო მეთვალყურეობის სამუშაოების დაახლოებით 60%; 4). სკიიდ პარკის, ფეხბურთის და კალათბურთის მოედნების სამუშაოები შესრულებულია 90%-ით (დარჩენილია საფარის მოწყობა და კარებების დაყენება); 5). 90%-ით დასრულებულია 4 ფანჯატურის მოწყობა; 6). ზედა და ქვედა დაცვის შენობები მოწყობილია 70%-ით; 7). შესრულდა #1 ავტოსადგომის მოწყობის სამუშაოების 70%. 8). #1 და #2 ხიდის დამატებითი ბურჯების მოწყობა და ხიდების ლითონკონსტრუქციის აწყობა; 9). #1 ხიდთან საყრდენი კედლის მოწყობა; 10). ქვედა მთავარი შესასვლელის ბილიკის მოწყობა; 11). ძაღლების მოედნის მოწყობა; 12). ბელკედერის მშენებლობა; 13). ზედა და ქვედა მთავარი შენობების მოწყობა; 14). #1 და #2 ტბის მოწყობა; 15). ახალი კოლექტორის მოწყობა, გვირაბის და ხიდის მშენებლობა; 16). ჩადებულია სრულად სარწყავი სისტემის ქვედა მხარე. მიმდინარეობს სამუშაოების ბოლო ეტაპები.

პროგრამული კოდი	დასახელება	პროექტის მთლიანი დაფინანსება	2021 წლის ჩათვლით გაწეული საკაოს ხარჯი	2022 წლის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული თანხა	2022 წლის საკაოს შესრულება	შემდგომი წლების პროგნოზი	პროექტის დაწყების ფაქტობრივი თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	2022 წელს განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა
03 02	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი	97,456.2	8,016.0	35,500.0	26,033.1	63,407.1	2018წ	2023წ	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის ფარგლებში არსებული კომპონენტებიდან სესხის ათვისება მოხდა მხოლოდ სპეც-ტექნიკის შესყიდვის კომპონენტზე (ნარჩენების შემგროვებელი ავტოპარკის განახლების მიზნით, შპს „თბილისერვის“ ჯგუფსა და შპს „თეგეტა მოტორს“ შორის და შპს „თბილისერვის“ ჯგუფსა და შპს „ჯი-თი გრუპს“ შორის გაფორმებული ხელშეკრულებების ფარგლებში (ნარჩენების შემგროვებელი ავტოპარკის განახლდა 74 ერთეულით), ხოლო გადამტვირთი სადგურის და ნაჟური წყლის სისტემის მოწყობის კომპონენტებთან დაკავშირებით სატენდერო დოკუმენტაციები დამუშავების პროცესშია და ტენდერის გამოცხადება იგეგმება 2023 წლის მეორე კვარტალში.
08 06 04	ქ. თბილისში, ვარკეთილი-3, 3 მ/რ, კორპ. 319-ის მიმდებარედ, 180-ე საჯარო სკოლასთან მულტიფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის მშენებლობა	16,763.6	5,099.8	10,846.6	4,570.7	7,093.1	2019 წლის ოქტომბერი	2023 წლის თებერვალი	ობიექტზე მიმდინარეობდა შემდგომი სამუშაოები: მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა, ფასადის შეფუთვა სენდიერ პანელებით, ვიტრაჟების მონტაჟი, დაიწყო ვენტილაციის ქსელების მოწყობა, დაიწყო შიდა სარემონტო სამუშაოები, დაიწყო სველი წერტილების მოწყობა. გრძელდება სამუშაოები
08 06 04	დიდ დილოში, სკოლა „ფესვების“ მიმდებარედ მულტიფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის მშენებლობა	12,816.2	7,248.4	6,207.0	3,223.2	2,344.7	2019 წლის დეკემბერი	2023 წლის თებერვალი	ობიექტზე მიმდინარეობდა შემდგომი სამუშაოები: საცურაო აუზი 20X12.5 მოწყობა, საცურაო აუზი 25X20 მოწყობა, მზის განათების სისტემების მონტაჟი, სუსტი დენების მონტაჟი, ეზოს კეთილმოწყობა, ასფალტის საფარის მოწყობა, ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები, ვენტილაცია სახანძრო სისტემების მონტაჟი, სანთურები და ქვაბების მონტაჟი, შიდა სარემონტო სამუშაოები, მეორე და მეთხე ბლოკების შეფუთვა სენდიერ პანელებით, სახანძრო სისტემების მონტაჟი, სველი წერტილების მოწყობა, ტრენაჟორების დარბაზის მოწყობა, ვიტრაჟების მონტაჟი. გრძელდება სამუშაოები

შენიშვნა * მოცულობის გამოთვლისას გამოყენებულია საპროგნოზო გაცვლითი კურსი : 1 ევრო - 3,0 ლარი