

ინფორმაცია 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული კაპიტალური (საინვესტიციო) პროექტების შესრულების შესახებ

ათასი ლარი									
პროგრამული კოდი	დასახელება	პროექტის მთლიანი დაფინანსება	2022 წლის ჩათვლით გაწეული საკასო ხარჯი	2023 წლის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული თანხა	2023 წლის საკასო შესრულება	შემდგომი წლების პროგნოზი	პროექტის დაწყების ფაქტობრივი თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	2023 წელს განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შედეგი
	სულ კაპიტალური პროექტები	1,609,518.9	398,769.1	318,536.3	235,323.3	975,426.6			
01 01 01	ქ. თბილისში, მუხრან მაჰავერიანისა და მარშალ გელოვანის გამზირის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის პროექტირება-შენებლობის სამუშაოები	16,378.8	12,743.6	3,635.2	3,635.2		10.07.2019წ	2024წ	პროექტის ფარგლებში, ჩატარდა შემდეგი სახის სამუშაოები: მიწის სამუშაოები (კერძოდ - მიწის მოჭრა, კლდევანი გრუნტის დამუშავება, დატვირთვა და გატანა ნაყარში); მაღალ ყრილობზე ყრილის ტანის არმირება გეომადიით; გაბიონის კედლების მოწყობა; სანიაღვრე არხების თხრილების მოწყობა; ნიუ-ჯერსის ტიპის ბორდიურების ჩამოსხმა და ტროტუარების მოწყობის სამუშაოები; საგზაო სამოსი (ასფალტო ბეტონის საფარის მოწყობა).
01 01 01	მთაწმინდის რაიონში, პ. მელიქიშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციისა და ფილარმონიის წინ არსებული მოედნის რეაბილიტაციის სამუშაოები	6,451.2	5,113.8	1,337.4	1,176.1	161.3	25.02.2022წ	2024წ	განხორციელდა სხვადასხვა სამუშაოები, მათ შორის: მოსამზადებელი სამუშაოები (სავალ ნაწილზე არსებული ა/შ საფარის დამლაგებლობა ფრეზით და ფრეზირებული საფარის ნაწილის გადაზიდვა ნაყარში ან/და ბაზაში, არსებული საკომუნიკაციო ჭეხის მოყვანა საპროექტო ნიშნულზე ბეტონის საფუძველზე და ასევე, სხვა დამატებითი საჭირო სამუშაოები); მიწის სამუშაო; საყრდენი კედლის მოწყობა; საგზაო სამოსის (ასფალტის საფარის ზედა და ქვედა ფენების) მოწყობა; საგზაო მონიშვნები; ბოქვანების დემონტაჟი/მონტაჟი; ტროტუარის მოწყობა (ქვადენილები, ფილები, ლითონის მოაჯირები; საკაბელო კომუნიკაციები); მიერთებებისა და ადგილობრივი შესასვლელების შეკეთება (მიერთების მოწყობა ჭაგჭავაძის გამზირთან, ჭიჭილაძის ქუჩასთან, სასტუმრო „რამადა“-სთან); სანიაღვრე ქსელის, წყალმიღები ჭეხისა და სათვალთვალო ჭეხის მოწყობა; მიწისქვეშა გადასასვლელებზე წყალმიღები არხის მოწყობა (სათვალთვალო ჭეხისა და ნიადაგმიღების არხის მოწყობა, მიწისქვეშა გადასასვლელის ჰიდროიზოლაცია); ბეტონის ბორდიურის მოწყობა; ფილარმონიის წინ მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ველობილიკის მოწყობა ფილარმონიის წინ; 3 კუბ.მ ტევადობის 34 მიწისქვეშა ნაგავშენებლები კონსტრუქციების მოწყობა; მელიქიშვილის გამზირის რეაბილიტაციის ფარგლებში მოეწყო 57 სანათი წერტილი. აღნიშნული სამუშაოები ძირითადად დასრულდა 2022 წელს, ხოლო 2023 წელს განხორციელდა საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი შესრულებული სამუშაოების დარჩენილი (აუნაზღაურებელი) თანხის დაფინანსება და ასანაზღაურებელი დარჩა ხარისხის უზრუნველყოფის 2.5%.
01 01 01	დიდუბის რაიონში, აკაკი წერეთლის გამზირის სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტირება-შენებლობა	30,009.4	-	13,990.0	11,614.0	18,395.4	27.02.2023წ	2024წ	პროექტის ფარგლებში, ჩატარდა შემდეგი სამუშაოები: სავალი ნაწილის სამუშაოები (კერძოდ - მოსამზადებელი სამუშაოების ნაწილში: არსებული დაზიანებული საფარის ფრეზირება, ფრეზირებული აზტონის დასაწყობება საკომუნიკაციო ჭეხის მოყვანა ადგილზე, დაზიანებული ბორდიურების დემონტაჟი და დატვირთვა ავტოთვიმელოზე; სავალი ნაწილის მოწყობის სამუშაოების ნაწილში: საფარის ქვედა ფენის მოწყობა და სხვა საჭირო დამატებითი სამუშაოები); არსებული სანიაღვრე ქსელის დემონტაჟი; ავტობუსის გასაჩერებელი ადგილების მოყვანის სამუშაოები; მიწის ვაკის მოწყობა; მიერთებებისა და ეზოში შესასვლელების სამუშაოები; სანიაღვრე ქსელის სათვალთვალო ჭეხის მოწყობა; ცხაურების და გვერდმიმდებარე მოწყობა; ტრანშეის მომზადება და მიღების მოწყობა; კოლექტორის მოწყობის სამუშაოები. ასევე, წერეთლის გამზირის რეაბილიტაციის ფარგლებში, მოეწყო 276 სანათი წერტილი და იგეგმება დამატებით 4 სანათი წერტილის მოწყობა.
01 01 01	ვაკის რაიონში, უნივერსიტეტის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	16,628.9		15,242.0	15,237.8	1,391.1	25.05.2023წ	2024წ	პროექტის ფარგლებში, ჩატარდა შემდეგი სახის სამუშაოები: სამუშაოების მოსამზადებელ ეტაპზე განხორციელდა - არსებული დაზიანებული საფარის ფრეზირება, სტანდარტული საგზაო ნიშნების დემონტაჟი, არსებული საკომუნიკაციო ჭეხის მოყვანა ნიშნულში და სხვა დამატებითი საჭირო სამუშაოები; რეაბილიტაციის ფარგლებში ძირითადი სამუშაოები მოიცავდა - მიწის ვაკის მოწყობას; გზის სამოსის (ასფალტო ბეტონის საფარის ქვედა და ზედა ფენის მოწყობა); მიერთებების, ტროტუარებისა და მიმდებარე მოედნების მოწყობის სამუშაოები; უსაფრთხოების კუთხით მოწყობა დეკორატიული ფილითი და ბორდიურით; სანიაღვრე ქსელის სათვალთვალო ჭეხის მოწყობა; საპროექტო ცხაურების და გვერდმიმდებარე მოწყობა; ტრანშეის მომზადება და მიღების მოწყობა; შენიშნა ნაგებობის (ციხურების) დემონტაჟი და ახლის მონტაჟი. ასევე, უნივერსიტეტის ქუჩის რეაბილიტაციის ფარგლებში, მოეწყო 151 სანათი წერტილი,
01 01 01	"მდგრადი ურბანული მობილობა საქართველოში" - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KFW)	139,061.1		9,500.0		139,061.1	2023წ	2027წ	დასრულდა კვლევითი სამუშაოები. 2024 წლიდან დაიწყება საბოლოო დიზაინის შემუშავება და შემდგომ, ეტაპობრივი შესყიდვების და დანერგვის სამუშაოების განხორციელება საერთაშორისო კონსულტანტების მხარდაჭერით. პროექტის ფარგლებში გამოყოფილია 47 მლნ ევრო, რომელიც მოხმარდება თბილისისათვის ჭკვიანი სატრანსპორტო სისტემის შემდგომ განვითარებას, სისტემის კომპონენტების (ე.წ. ჭკვიანი შეუქნიშნები, კამერები, დეტექტორები, ერთიანი ქალაქის მართვის პლატფორმა და მართვის ცენტრი) შესყიდვასა და დანერგვას. დაგეგმილი აქტივობების შედეგად გაუმჯობესდება საგზაო მოძრაობის, მათ შორის, საცობების რეალურ დროში მართვის შესაძლებლობა, დაიწყოება შეუქნიშნებზე საზოგადოებრივი ტრანსპორტისა და გადაუდებელი დახმარების მანქანების ავტომატური პრიორიტეტიზაციის სისტემა, მოხდება ჰაერის დაბინძურების შემცირება საგზაო ნაკადების ეფექტურად მართვის გზით. პროექტის დასრულება იგეგმება 2027 წელს. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია სესხის ფარგლებში გადასახდელი დღგ.

პროგრამული კოდი	დასახელება	პროექტის მთლიანი დაფინანსება	2022 წლის ჩათვლით გაწეული საკასო ხარჯი	2023 წლის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული თანხა	2023 წლის საკასო შესრულება	შემდგომი წლების პროგნოზი	პროექტის დაწყების ფაქტობრივი თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	2023 წელს განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შედეგი
01 01 01	თბილისის ავტობუსების პროექტის გაგრძელება ფაზა II (საოპერაციო ნომერი - 51207)	283,200.0	193,065.0	500.0		90,135.0	2019წ	2025წ	თბილისის ავტობუსების გაგრძელების პროექტის შესახებ, სასესიო ხელშეკრულების მეორე ტრანშით გათვალისწინებული სამუშაოების - I ავტობაზის რეკონსტრუქცია/შენეშლობა და II ავტობაზაში გაზით მომარაგების/დატუმბვის სიმპლავრეების გაზრდისთვის საჭირო საქონლის (მონტაჟით) შესყიდვა - პროექტის ფარგლებში, 2022 წლის 11 იანვარს შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“ და საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია GMCS შორის, გაფორმდა პროექტის განმახორციელებელი პირის მხარდაჭერისა და ზედამხედველობის (GrCF – Tbilisi Bus Extension/Georgia Bus Depot Rehabilitation: PIU Support and Supervision) შესახებ ხელშეკრულება. თბილისის ავტობუსების პროექტის მეორე ტრანშით გათვალისწინებული სამუშაოების შესახებ ტენდერების წარუმატებლად დასრულების გამო, 2023 წლის 16 ივნისს GMCS და შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“ შორის გაფორმდა 2022 წლის 11 იანვარს შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“ და საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია GMCS შორის, გაფორმებული პროექტის განმახორციელებელი პირის მხარდაჭერისა და ზედამხედველობის (GrCF – Tbilisi Bus Extension/Georgia Bus Depot Rehabilitation: PIU Support and Supervision) შესახებ ხელშეკრულების დანართი - დამატებითი მომსახურების გაწევის შესახებ, რის საფუძველზეც, ხელშეკრულების ღირებულება გაიზარდა 105 000 (ასხუთი ათასი) ევროთი. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საკონსულტაციო მომსახურების შესახებ ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 859 850 ევროს (რვაას ორმოცდაცხრამეათას, რვაას ორმოცდაათი), საიდანაც 300,000 ევრო დაფინანსდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) საგრანტო რესურსებიდან, ხოლო დანარჩენი 559, 880 ევროს (ხუთასორმოცდაცხრამეათას რვაასოთხიშვიდი) დაფინანსება განხორციელდება ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) ამავე პროექტის სასესიო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რესურსიდან. თბილისის ავტობუსების პროექტის გაგრძელება - II ავტობაზის გაზგასამართი სადგურის სიმპლავრეების გაძლიერება - GrCF2 W2 Tbilisi Bus Extension – Extension of CNG Filling Capacities in Bus Depot No 2 პროექტის ფარგლებში, 2022 წლის 25 აგვისტოს გამოცხადებული ტენდერის წარუმატებლად დასრულების გამო, კომპანიაში დირექტორ ახალი სატენდერო წინადადების მომზადება. 2023 წლის მდგომარეობით სატენდერო დოკუმენტაციის საბოლოო სამუშაო ვერსია გაგზავნილი იქნა ბანკში შესათანხმებლად. თბილისის ავტობუსების პროექტის გაგრძელება - I ავტობაზის რეაბილიტაცია - GrCF2 W2 Tbilisi Bus Extension – Rehabilitation of Bus Depot No 1 - მოწვევა აღნიშნულ ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად დასრულდა 2023 წლის 31 ოქტომბერს. 2023 წლის დეკემბრის მდგომარეობით, ტენდერი დასრულდა წარუმატებლად. აღნიშნულის გათვალისწინებით, პროექტთან დაკავშირებით ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან მიმდინარეობს შეთანხმებები პროექტის გაგრძელების, სატენდერო დოკუმენტაციის და შესყიდვის მეთოდის დაზუსტების შესახებ. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია სესხის ფარგლებში გადასახდელი დღგ.
01 02 01	CNG-ის მრავლე მომუშავე ახალი 18 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსის შეძენა	268,029.0		69,962.0	69,962.0	198,067.0	2023წ	2025წ	აღნიშნული პროექტის ფარგლებში განხორციელდება დედაქალაქის აღჭურვა 160 ერთეული ახალი M3 კატეგორიის ავტობუსით. 2023 წლის საანგარიშო პერიოდში გადაირიცხა კონტრაქტით გათვალისწინებული ავანსი.
01 02 01	N4 ავტობაზის მშენებლობა	60,496.0		20,500.0	20,500.0	39,996.0	2023წ	2025წ	ახალი ავტობუსებით დედაქალაქის აღჭურვა საჭიროებს რიგით მეოთხე ავტობაზის მშენებლობას. 2023 წლის საანგარიშო პერიოდში გადაირიცხა კონტრაქტით გათვალისწინებული ავანსი.
01 02 02	მეტროს მოძრავი შემადგენლობის ვაგონების მოდერნიზაცია	13,681.0		4,000.0	4,000.0	9,681.0	2023წ	2024წ	პროექტის ფარგლებში სამგზავრო გადაყვანისას მომხმარებელთა ინტერესების დაცვის მიზნით, მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის ხორციელდება პარკში არსებული მეტროს მოძველებული ვაგონების (10 ერთეული) საშუალო შეკეთება (მოდერნიზაციის ელემენტებით). 2023 წლის საანგარიშო პერიოდში გადაირიცხა კონტრაქტით გათვალისწინებული ავანსი.
01 02 03	თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტი (EBRD)	196,824.0		900.0		196,824.0	2023წ	2030წ	საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს (EBRD) შორის 2023 წლის 17 იანვარს გაფორმებული სასესიო და საგრანტო შეთანხმების ფარგლებში „თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტის“ (GrCF2 W1 Tbilisi Metro Modernisation – ID-52586) განხორციელების ფარგლებში 2023 წლის 30 ნოემბერს გამოცხადდა ტენდერი "კონცეპტუალური დიზაინის შემუშავებისა და მეტროსადგურების მოდერნიზაციის მიზნით საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვის (Conceptual design and procurement support for 12 metro stations in Tbilisi (+ 10 stations))" და "პროექტის განმახორციელებელი ჯგუფის მხარდაჭერის და სამშენებლო ზედამხედველობის საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვა (PIU Support and Construction Supervision)" შესახებ. აღნიშნული ტენდერების პირველი ეტაპი დასრულდა 2024 წლის 19 იანვარს, მიმდინარეობს შეფასება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია სესხის ფარგლებში გადასახდელი დღგ.
01 02 03	მეტროსადგურის "ვარკეთილი" სარეაბილიტაციო სამუშაოები	13,611.0	6,828.0	4,000.0	4,000.0	2,783.0	2022წ	2024წ	პროექტის მასშტაბიდან გამომდინარე 2022 წლიდან მიმდინარეობს მეტროს სადგურ "ვარკეთილის" კაპიტალური რემონტი.

პროგრამული კოდი	დასახელება	პროექტის მაღიანი დაფინანსება	2022 წლის ჩათვლით გაწეული საკასო ხარჯი	2023 წლის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული თანხა	2023 წლის საკასო შესრულება	შემდგომი წლების პროგნოზი	პროექტის დაწყების ფაქტობრივი თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	2023 წელს განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შედეგი
02 01	ქ. თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩისა და ბაგების დამაკავშირებელი ხიდური გადასასვლელის მოწყობის სამუშაოები	31,151.5	13,451.5	11,151.5	8,105.3	9,594.7	25.03.2021წ	2024წ	პროექტის ფარგლებში ჩატარდა შემდეგი სახის სამუშაოები: გზაგამტარის სამუშაოები; შუალედური და განაპირა ბურჯების სამუშაოები; უნივერსიტეტის ქუჩის მხარეს საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები და საკარადე კედლისა და ფრთების მოწყობა; საკანალიზაციო და წყლის სისტემის გადაადგილების სამუშაოები, ასევე ამ ეტაპისთვის მიმდინარეობს ბურჯებზე დროებითი საყრდენების დემონტაჟის სამუშაოები; ლითონის ფერმაზე რკინა ბეტონის ფილების მონტაჟი; იზოლაცია და მოაჯირების მოწყობის სამუშაოები.
02 10	წინამძღვრიშვილის N1 რეაბილიტაცია	19,660.5	5,294.4	3,733.1	3,733.1	10,633.0	2019წ	2024წ	განხორციელდა შენობა-ნაგებობის რესტავრაცია-რეაბილიტაციის სამუშაოები. ობიექტიდან გაყვანილია 73 ოჯახი. მოეწყო ახალი გადახურვა, ახალი კიბის უჯრედი, ახალი სველი წერტილები. შეიღება ფასადი. კეთილმოწყობა ჩაუტარდა შიდა ეზოს და სხვა. დაიფარა დარჩენილი ვალდებულება დაიწყო მესამე ეტაპის სამუშაოები: ხის კარ-ფანჯრის მოწყობა და ფანჯრების შემინვა მინა-პაკეტებით, სახურავის ბურჟლის მოწყობა ფერადი თუნუქით და სხვა.
02 10	ნარიყალას ციხის რეაბილიტაცია	13,292.1	103.8	6.5		13,188.3	2022წ	2025წ	რეაბილიტაციის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი სამუშაოები: არქიტექტურა, კეთილმოწყობა, კლდის გამაგრება, წყალმომარაგება-კანალიზაცია
02 10	ორბელიანის ქუჩა N19-23-27 სარეაბილიტაციო სამუშაო და რომი ქუჩა N4 დამატებითი სარეაბილიტაცია სამუშაოები	11,399.7	6,986.3	3,138.5	2,396.0	2,017.4	2020წ	2024წ	განხორციელდა შენობა-ნაგებობის რესტავრაცია-რეაბილიტაციის სამუშაოები. ობიექტიდან გაყვანილია 19 ოჯახი. დასრულდა რომის N4 სამუშაოები და დამატა ორბელიანის N27. განხორციელდა სამშენებლო, სარეაბილიტაციო სამუშაოები.შიდა წყალსადენის და სანტექნიკური მოწყობილობების, შიდა და გარე საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის, ელ.სამონტაჟო, გარე კომუნიკაციის და კეთილმოწყობის სამუშაოები. გრძელდება სამუშაოები.
02 10	საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (ADB)	99,560.9	5,845.8	6,646.1	6,395.8	87,319.3	2020წ	2029წ	სასესიო ხელშეკრულების ფარგლებში განხორციელდა ტექნიკურ-ეკონომიკურ დასაბუთების მომზადება თბილისში მდინარე მტკვარზე საზოგადოებრივი და ტურისტული სატრანსპორტო მომსახურების განვითარებისთვის; მდგრადი ურბანული მობილობის გეგმის შემუშავება; აუდიტის მომსახურება; ვერის პარკის რეაბილიტაციის და თბილისის იერსახის გაუმჯობესების დეტალური დიზაინი; დიდის პარკის მშენებლობის ზედამხედველობა; პროექტის კონსულტანტების ანაზღაურება; საგზაო მოძრაობის კონტროლის სისტემების მოწოდება და ინსტალაცია. თანხები მოიცავს ედბ-ის და თანადაფინანსების დღგ-ს.
02 10	ახოსპირელის პირველი ჩიხის N2-4- ში, ახოსპირელის მესამე ჩიხის N5/6-ში, ლერმონტოვის N1/9-ში და ლერმონტოვის N3-ში მდებარე შენობების რეაბილიტაცია	5,323.8	3,503.3	3,124.4	1,820.5		2021წ	2023წ	განხორციელდა გუდიაშვილის მოედანზე მდებარე შენობების რეაბილიტაციის სამუშაოები. ობიექტიდან გაყვანილია 13 ოჯახი. მოეწყო ახალი კიბის უჯრედი, ახალი სველი წერტილები. შეიღება ფასადი. კეთილმოწყობა ჩაუტარდა შიდა ეზოს და სხვა. დასრულდა სამუშაოები.
02 10	გუდიაშვილის მოედნის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის და ა. თბილელის ქ.N1, N4, N7, N2, N6, ახოსპირელის ქ.N3/7, ჯიბლადის ქ.N3, N5, ა. საიათნოვას ქ.N1-ში მდებარე შენობების კონსტრუქციული ნაწილის გამაგრება-გაძლიერების და სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები	24,481.2	3,002.8	21,478.4	21,398.9	79.5	2022წ	2024წ	განხორციელდა გუდიაშვილის მოედანზე მდებარე შენობების და გუდიაშვილის მოედნის რეაბილიტაციის სამუშაოები. ობიექტიდან გაყვანილია 97 ოჯახი. განხორციელდა სამშენებლო, სარეაბილიტაციო სამუშაოები.შიდა წყალსადენის და სანტექნიკური მოწყობილობების, შიდა და გარე საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის, ელ.სამონტაჟო, გარე კომუნიკაციის და კეთილმოწყობის სამუშაოები. გრძელდება სამუშაოები.
02 10	გია აბესაძის ქუჩა N21/ბ. კუფტინის ქუჩა N14, გია აბესაძის ქუჩა N23, გუდიაშვილის ქუჩა N2, აბო თბილელის N3/8 და აბო თბილელის N3 მდებარე შენობების რეაბილიტაცია	15,549.3	12,544.4	2,663.8	1,571.3	1,433.6	2018წ	2024წ	განხორციელდა გუდიაშვილის მოედანზე მდებარე შენობების რეაბილიტაციის სამუშაოები. ობიექტიდან გაყვანილია 12 ოჯახი. მოეწყო ახალი კიბის უჯრედი, ახალი სველი წერტილები. შეიღება ფასადი. კეთილმოწყობა ჩაუტარდა შიდა ეზოს და სხვა. გრძელდება სამუშაოები
02 10	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის რეაბილიტაცია	54,211.4	34,091.0	4,335.2	4,335.2	15,785.2	2020წ	2024წ	განხორციელდა შენობა-ნაგებობის რესტავრაცია-რეაბილიტაციის სამუშაოები. გათბობა-გაგრილება-ვენტილაციის, სუსტი დენის მოწყობის, სახანძრო გაყვანილობის, წყალსადენ-კანალიზაციის, ელექტრო სამონტაჟო, სახურავის გადახურვის, შშმ ლოფტების მოწყობის და სხვა სამუშაოები. გრძელდება სამუშაოები.
02 10	კადეტთა კორპუსი - თაბუკაშვილის N46, ლაიძის N2 სახლების რეაბილიტაცია	13,832.0	8,520.0	2,658.5	2,658.5	2,653.5	2020წ	2024წ	მიმდინარეობს თაბუკაშვილის N46, ლაიძის N2 სახლების რეაბილიტაცია. ობიექტიდან გაყვანილია 74 ოჯახი. განხორციელდა სამშენებლო, სარეაბილიტაციო სამუშაოები. შიდა წყალსადენის და სანტექნიკური მოწყობილობების, შიდა და გარე საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის, ელ.სამონტაჟო, გარე კომუნიკაციის და კეთილმოწყობის სამუშაოები. გრძელდება სამუშაოები.

პროგრამული კოდი	დასახელება	პროექტის მთლიანი დაფინანსება	2022 წლის ჩათვლით გაწეული საკასო ხარჯი	2023 წლის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული თანხა	2023 წლის საკასო შესრულება	შემდგომი წლების პროგნოზი	პროექტის დაწყების ფაქტობრივი თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	2023 წელს განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შედეგი
03 01	ქალაქ თბილისში, ზღვისუბნის პარკის მოწყობის სამუშაოების	39,280.5	22,600.3	16,680.2	8,870.8	7,809.4	06.11.2020წ	2024წ	დასრულებულია: 1). აშენებულია კაფე, მედიათეკა, სატუმბო სადგური #1 და #2, შემოსასვლელი #1 და #2 შენობა, დაცვის შენობა, სამეურნეო, დაცვა და სამეთვალყურეო, 4 ფანჯატური, 2 ბელავედერი (გარე საფასადე სამუშაოები დასრულებულია, დარჩენილია შიდა სამალიარო სამუშაოების 20%); 2)დასხმულია სრულად ქვედა ბილიკები, ზედა ბილიკების მოწყობა მიმდინარეობს; 3) შესრულდა სარწყავი ქსელის, სანიაღვრე-სადრენაჟე გარე განათების და განათების ბოძების, ელექტრო და ვიდეო მეთვალყურეობის სამუშაოების დაახლოებით 85%; 4). სკეიდ პარკის სამუშაოები დასრულებულია, ფეხბურთის და კალათბურთის მოედნების სამუშაოები შესრულებულია 95%-ით (დარჩენილია საფარის მოწყობა); 5). შესრულდა #1 და #2 ავტოსადგომის მოწყობის სამუშაოები (დარჩენილია დახაზვა). 6). მიმდინარეობს #1 და #2 ხიდის ლითონ კონსტრუქციის შეღებვის სამუშაოები; 7). დასრულდა #1 ხიდიდან საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები; 8). ბაღების მოედნის მოწყობა; 9). #1 და #2 ტბის მოწყობა 95% დაარულებულია (დარჩენილია გადამღერლის და მდინარის მოწყობა); 10). დასრულებულია ახალი კოლექტორის მოწყობა, გვირაბის და ხიდის მშენებლობა; 11). აწყობენ ფურნიტურას; 12). დაყენებულია სავარჯიშო და საბავშო მოედნებზე ატრაქციონები (დარჩენილია კაუჩუკის დაგება);
03 02	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)	63,720.0	34,049.1			29,670.9	2018წ	2024წ	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის ფარგლებში არსებული კომპონენტებიდან სესხის ათვისება მოხდა მხოლოდ სპეც-ტექნიკის შესყიდვის კომპონენტზე. ნარჩენების შემგროვებელი ავტოპარკის განახლების მიზნით, შპს „თბილსერვის ჯგუფსა და შპს „თეგეტა მოტორს“ შორის და შპს „თბილსერვის ჯგუფსა და შპს „ჯი-თი გრუპს“ შორის გაფორმებული ხელშეკრულებების ფარგლებში, ნარჩენების შემგროვებელი ავტოპარკი განახლდა 74 ერთეულით. დასრულებულია გადამტვირთი სადგურის რეაბილიტაციის ტენდერი, აგრეთვე ნაღური წყლის სისტემის მოწყობის კომპონენტებიდან დაკავშირებით მიმდინარეობს სატენდერო დოკუმენტაციები მომზადება და ტენდერის გამოცხადება იგეგმება 2024 წლის მეორე კვარტალში. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინებული სესხის ფარგლებში გადასახდელი დღგ.
03 02	თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი (EBRD)	33,984.0		25,000.0	7,443.8	26,540.2	2021წ	2024წ	თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის ფარგლებში არსებული კომპონენტებიდან სესხის ათვისება მოხდა მხოლოდ სპეც-ტექნიკის შესყიდვის კომპონენტზე. შპს „თბილსერვის ჯგუფსა და შპს „ჯი-თი გრუპს“ შორის გაფორმებული ხელშეკრულებების ფარგლებში მიღებულია 2 ერთეული თვითმცლელი, აგრეთვე ავანსის სახით გადახდილი იქნა სრული თანხის 20%. 2024 წელს იგეგმება დარჩენილი 63 ერთეული სპეცტექნიკის მოწოდება. მარშრუტების ოპტიმიზაციის პროგრამის დასაწერად 2024 წლის მე-3 კვარტალში იგეგმება ტენდერის გამოცხადება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინებული სესხის ფარგლებში გადასახდელი დღგ.
03 02	აუცილებელი სპეცტექნიკის შეძენა	18,000.0		18,000.0	8,878.3	9,121.7	2023წ	2024წ	2023 წელს, სპეციალური ტექნიკი შესყიდვის მიზნით, განხორციელდა: 15 ერთეული კომპინირებული მარილმომრედი და ქუჩების მომრწყავი ა/მანქანის შეძენა; 2 ერთეული გზის საშრობი ტექნიკის შეძენა; 1 ერთეული საწვავშიდი ავტომანქანის შეძენა; 7 ერთეული აშწ-კალათიანი ავტომობილის შეძენა; 1 ცალი საგზაო მონიშვნების წამმლელი მანქანადადაგარის შეძენა; მიწისქვეშა კონტეინერების დასაბლელად 1 ერთეული ანწე მანიპულატორიანი ნაგავშემკრები ავტომანქანის შეძენა; 1 ცალი აწწე-მანიპულატორიანი სატვირთო ა/მანქანის შეძენა. 2023 წელს დაკონტრაქტებულია და მოწოდება განხორციელდება 2024 წლის პირველ კვარტალში შემდეგი სპეცტექნიკის: 3 ცალი ნაგავშემკრები ავტომანქანა; 3 ცალი სპეც ა/მანქანა კომპლექტში თავსებადი კონტეინერთი (აზბუესკიპერი, სკიპლუდერი); 5 ცალი სატვირთო ა/მანქანა ძარის უკანა ნაწილში აწწევი პლატფორმის გარეშე; 3 ცალი სატვირთო ა/მანქანა ძარის უკანა ნაწილში აწწევი პლატფორმით; 24 ცალი თვითმცლელი სატვირთო ავტომანქანა.
03 02	ნაგავშემკრები კონტეინერების შეძენა	5,000.0		5,000.0	784.7	4,215.3	2023წ	2024წ	2023 წელს განხორციელდა 1000 ერთეული 240 ლიტრიანი პლასტმასის ნაგავშემკრები კონტეინერის, 2000 ერთეული 120 ლიტრიანი პლასტმასის ნაგავშემკრები კონტეინერის, 1000 ერთეული 1100 ლიტრიანი პლასტმასის ნაგავშემკრები კონტეინერის შეძენა. 2023 წელს დაკონტრაქტებულია და მოწოდება განხორციელდება 2024 წლის პირველ კვარტალში: 1000 ერთეული 1100 ლიტრიანი ლითონის ნაგავშემკრები კონტეინერის, 9 ერთეული ლია კონტეინერის, 4000 ერთეული 1100 ლიტრიანი პლასტმასის ნაგავშემკრები კონტეინერის.
03 02	მიწისქვეშა კონტეინერების მოწყობა	13,095.0		13,095.0	4,850.0	8,245.0	2023წ	2024წ	დაკონტრაქტებულია და 2024 წლის პირველ კვარტალში განხორციელდება 270 ერთეული მიწისქვეშა კონტეინერის მოწოდება, რომლის საერთო ღირებულება შეადგენს 13 095 000.00 ლარს, საიდანაც ავანსის სახით გადახდილია 4 850 000 ლარი. აღნიშნული რაოდენობიდან 165 ერთეული მიწისქვეშა კონტეინერი განთავსდება წყნეთის გამზირზე; 70 ერთეული მიწისქვეშა კონტეინერი განთავსდება წყნეთის ზაზაქვილიზე; 35 ერთეული მიწისქვეშა კონტეინერი განთავსდება 2024 წელს დაიგეგმილ (ქალაქის მასშტაბით რეაბილიტირებულ) სხვა ობიექტებზე.
03 02	ქალაქ თბილისის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის მე-4 უჯრედის მშენებლობა	16,091.7		986.1	-	16,091.7	2023წ	2024წ	მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით და გარემოსდაცვითი ღონისძიებების (გარემოზე მყენებული ზიანის აღმოფხვრა) მოწესრიგების მიზნით, აუცილებელია თბილისის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე ნარჩენის განთავსებისათვის მე-4 უჯრედის მშენებლობა. ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ნაგავსაყვლი პოლიგონი ამჟამად შედგება სამი უჯრედისაგან. პირველი და მეორე უჯრედი სრულად ამოვსებული და გადახურულია კანონმდებლობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე (ამ უჯრედებზე ნარჩენების განთავსება აკრძალულია და ამასთან ტექნიკურად შეუძლებელია). ექსპლუატაციაში მყოფი მესამე უჯრედის რესურსი, სადაც დღეს მიმდინარეობს ნარჩენების განთავსება, თითქმის უკვე ამოწურულია. შესაბამისად, აუცილებელია მე-4 უჯრედის მშენებლობა.

პროგრამული კოდი	დასახელება	პროექტის მთლიანი დაფინანსება	2022 წლის ჩათვლით გაწეული საკასო ხარჯი	2023 წლის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული თანხა	2023 წლის საკასო შესრულება	შემდგომი წლების პროგნოზი	პროექტის დაწყების ფაქტობრივი თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	2023 წელს განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შედეგი
03 03 02	Design-Build მეთოდით, ქ. თბილისში აბანოთუბნის ტერიტორიაზე არსებული ე.წ. "ლედეთახევის" ხეობის ქვათაცვენის შემსრულებელი ღონისძიებების და უსაფრთხო გარემოს შექმნის მიზნით საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და შესაბამისი გამაგრებითი/სარეკონსტრუქციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.	6,184.4		1,000.0	1,000.0	5,184.4	24.11.2023 წ	2024 წ	2023 წელს გადარიცხა ავანსი 1 მლნ. ლარი და განხორციელდა სამუშაოების 1 ეტაპი - ე.წ. "ლედეთახევის" ხეობის ქვათაცვენის შემსრულებელი ღონისძიებების და უსაფრთხო გარემოს შექმნის მიზნით საჭირო გამაგრებითი/სარეკონსტრუქციო სამუშაოების კონცეფციის შემუშავება და შეთანხმება - შემსყიდველთან, ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასთან და საჭიროებისამებრ სხვა ჩართულ უწყებებთან, რომელიც დასრულდა 2024 წლის იანვარში; (დანარჩენი II ეტაპის - გამაგრება-რეკონსტრუქციის დეტალური პროექტის შედგენა და შეთანხმება, სრული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, შესაბამისი საექსპერტო დასკვნებით. საჭიროების შემთხვევაში შეთანხმება და სათანადო ნებართვების მოპოვება და III ეტაპის - გამაგრება-რეკონსტრუქციის სამუშაოების წარმოება დაგეგმილია 2024 წელს).
07 01 02	109 ბაგა-ბაღის ახალი შენობის მშენებლობა	5,509.2		2,713.4	1,328.2	4,181.0	2023წ	2024წ	2023 წელს ამოღებულია ქვაბული, დაესხა სარდაფის გადახურვის ფილა, პირველი სართულის კოლონის მოწყობა, გრძელდება სამუშაოები
07 01 02	მე-6 ბაგა-ბაღის ახალი შენობის მშენებლობა	5,052.5		1,859.6	1,859.5	3,193.0	2023წ	2024წ	2023 წელს ამოღებულია ქვაბული, საპროექტო დოკუმენტაციის კორექტირების გამო შეჩერებულია სამშენებლო სამუშაოები და გაგრძელდება 2024 წლის თებერვალში;
07 01 02	ლილოს ბაგა-ბაღის ახალი შენობის მშენებლობა	9,674.1	4,357.6	5,316.5	1,481.1	3,835.4	2019წ	2024წ	დასრულდა შიდა სარემონტო სამუშაოები, ორ სართულზე, დაწყებულია გარე ფასადის მოპირკეთება და 2024 წელს იგეგმება ეზოს მოპირკეთება რომლის ფართია 4800 კვ, ბაღი გათვლილია 12 ჯგუფზე, 350 აღსაზრდელზე;
07 01 02	64-ე ბაგა-ბაღის ახალი შენობის მშენებლობა	5,491.7	1,855.5	3,636.3	3,363.4	272.8	2015წ	2023წ	2023 წელს დასრულდა ბაგა-ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა და სრულად დასრულდა სარემონტო სამუშაოები, როგორც ბაღის შიდა სივრცის, ასევე მოპირკეთდა გარე ფასადი, აღნიშნული ბაღის გახსნა იგეგმება 2024 წლის იანვარში, რომელიც გათვლილია 15 ჯგუფზე და 480 აღსაზრდელზე
07 01 02	19-ე ბაგა-ბაღის ახალი შენობის მშენებლობა	7,863.2	3,682.6	4,180.6	1,000.0	3,180.6	2019წ	2024წ	2023 წელს სრულად დასრულდა შიდა სარემონტო სამუშაოები ორ სართულზე, 2024 წელს იგეგმება 3700 კვ. ეზოს მოპირკეთება და მშენებლობის დასრულება, ბაღი გათვლილია 8 ჯგუფზე და 230 აღსაზრდელზე, გახსნა იგეგმება 2024 წლის გაზაფხულზე;
08 06 04	ქ. თბილისში, ვარკეთილი-3, 3 მ/რ, კორპ. 319-ის მიმდებარედ, 180-ე საჯარო სკოლასთან მულტიფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის პროექტირება, მშენებლობა და აღჭურვა	22,972.6	9,964.5	7,800.6	3,668.4	9,339.7	2019 წლის ოქტომბერი	2024 წელი	ობიექტზე მიმდინარეობდა შემდეგი სამუშაოები: საცურაო აუზების 20X12.5, 25X20 მოწყობა, სუსტი დენების მონტაჟი, ეზოს კეთილმოწყობა, ასფალტის საფარის მოწყობა, ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები, ვენტილაცია, სახანძრო სისტემების მონტაჟი, სანთურები და ქვების მონტაჟი, შიდა სარემონტო სამუშაოები, ფასადის შეფუთვა სენდვიჩ პანელებით, სველი წერტილების მოწყობა, ვიტრაჟების მონტაჟი, გრძელდება სამუშაოები
08 06 04	ქ. თბილისში, სოფელ დიდ ლილოში (არჩილ მეფის ქ. N2, ს/კ: 81.08.04.543) სპორტული კომპლექსის პროექტირება და სამშენებლო სამუშაოები	6,158.3	400.2	3,431.2	2,908.8	2,849.2	2020წელი	2024წ	ობიექტზე მიმდინარეობდა საძირკვლის და საყრდენი კედლების მოწყობა და სამშენებლო სამუშაოები
08 06 04	დიდი დილოში, სკოლა „ფესვების“ მიმდებარედ მულტიფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის პროექტირება, მშენებლობა და აღჭურვა	18,608.9	10,765.6	7,334.3	5,346.6	2,496.8	2019 წლის დეკემბერი	2024 წ	ობიექტზე მიმდინარეობდა შემდეგი სამუშაოები: საცურაო აუზების 20X12.5, 25X20 მოწყობა, შპის ენერგიის სისტემების მონტაჟი, სუსტი დენების მონტაჟი, ეზოს კეთილმოწყობა, ასფალტის საფარის მოწყობა, ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები, ვენტილაცია, სახანძრო სისტემების მონტაჟი, სანთურები და ქვების მონტაჟი, შიდა სარემონტო სამუშაოები, ფასადის შეფუთვა სენდვიჩ პანელებით, სველი წერტილების მოწყობა, ვიტრაჟების მონტაჟი, დასრულდა პირველი ეტაპის სამუშაოები და გრძელდება მეორე ეტაპის სამუშაოები

შენიშვნა * მოცულობის გამოთვლისას გამოყენებულია საპროგნოზო გაცვლითი კურსი : 1 ევრო - 3,0 ლარი